

До г-н Бахри Юмер

Кмет на

Община Джебел

Гр. Джебел

ул. "Еделвайс" №19

"Ай Си Джи Би" АД
Изх. № 41-13/27-06.2017

Уважаеми г-н Юмер,

В компания „Ай Си Джи Би“ АД постъпиха за съгласуване следните проекти с Възложител Община Джебел, а именно:

- Обект: „Изместване на водопровод за с. Софийци, Община Джебел извън сервитута на трасето на газопровода Гърция – България и пресичане на водопровода с газопровода и оптичния му кабел в землището на с. Балабаново, община Момчилград“. Разработката е по части „ВК, КСС“.
- Обект: „Водоснабдяване на с. Софийци, Община Джебел от помпена станция „Балабаново““. Разработката е по част „Геодезическо заснемане на територията между сервитута на газопровода и изместването на водопровода извън обсега на газопровода“

След преглед и сравняване с проекта на газопровод IGB, „Ай Си Джи Би“ АД съгласува гореописаните проектни разработки при спазване на следните изисквания:

1. По отношение на пресичане на газопровода и оптичните кабелни трасета, разположени на 0,75m и 7m от оста на газопровода в източна посока, да се спази минимално светло разстояние 0,63m между проектния водопровод и преносен газопровод.
2. Уведомление за предстоящото изпълнение на строително-монтажните работи следва да бъде писмено и не по-малко от 5 дни преди стартирането им.
3. За изпълненото строителство да се представи на „Ай Си Джи Би“ АД ексекутивна документация в обхвата на пресичането, от която ясно да се вижда котировката на разполагане на водопровода.

При изграждане на водопровода след изпълнението на газопровод IGB да се спазват следните допълнителни изисквания:

1. Да се предвидят действия и материали за укрепване на съоръженията, собственост на „Ай Си Джи Би“ АД, по време на строително-монтажните работи в участъка на пресичане.

2. Всички изкопни работи в сервитута на газопровода да се извършат ръчно, изключително внимателно, в присъствието на представители на „Ай Си Джи Би“ АД или оторизирано от тях лице.
3. При нанесени евентуални повреди на съоръженията, собственост на „Ай Си Джи Би“ АД по време на строително-монтажните работи, да се възстановят от инвеститора на обекта за негова сметка.
4. Да се възстанови естествения терен с обратна засипка, уплътнена на пластове, след изпълнението на строителните и изкопните дейности в сервитута на съоръжението на „Ай Си Джи Би“ АД.

Приложения:

1. Един брой хартиено копие, съгласувано от „Ай Си Джи Би“ АД за обект „Изместване на водопровод за с. Софийци, Община Джебел извън сервитута на трасето на газопровода Гърция – България и пресичане на водопровода с газопровода и оптичния му кабел в землището на с. Балабаново, община Момчилград“, части ВК, КСС.
2. Два броя хартиени копия, съгласувани от „Ай Си Джи Би“ АД за обект „Водоснабдяване на с. Софийци, Община Джебел от помпена станция „Балабаново““, част „Геодезическо заснемане на територията между сервитута на газопровода и изместването на водопровода извън обсега на газопровода“.


.....


Изпълнителен директор

Теодора Димитрова Георгиева – Милева